


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: REFORMAS E BENFEITORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCAL: ROD. DES. EDISON QUEIROZ DO VALLE – ES-315, BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$7.386,06	2,31%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$7.386,06	R\$7.386,06		R\$7.386,06		R\$7.386,06
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.980,02	0,93%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$0,00	R\$2.980,02	R\$2.980,02		R\$2.980,02
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$513,36	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4	ESTRUTURA	R\$1.954,50	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5	ALVENARIA	R\$835,40	0,26%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$0,00	R\$835,40	R\$835,40		R\$835,40
6	REVESTIMENTO	R\$5.297,85	1,66%	0,00%	0,00%	91,76%	91,76%	0,00%	91,76%
					R\$0,00	R\$4.861,56	R\$4.861,56		R\$4.861,56
7	ESQUADRIAS	R\$17.254,27	5,41%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$0,00	R\$17.254,27	R\$17.254,27		R\$17.254,27
8	PINTURA	R\$11.009,35	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%
					R\$0,00		R\$0,00	R\$3.669,78	R\$3.669,78
9	COBERTURA	R\$14.657,01	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,90%	48,90%
					R\$0,00		R\$0,00	R\$7.166,63	R\$7.166,63
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$398,46	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,87%	40,87%
					R\$0,00		R\$0,00	R\$162,86	R\$162,86
11	PISO	R\$3.217,81	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
12	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-	R\$8.169,02	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
13	INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS -	R\$65.042,61	20,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
14	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$3.478,14	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A	R\$17.936,44	5,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
16	DIVERSOS	R\$146.101,11	45,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$316,86	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$12.626,01	3,96%		2,41%		8,46%		10,87%
					R\$304,21	R\$304,21	R\$1.068,05	R\$1.372,26	R\$453,03
									R\$1.825,29
TOTAL					R\$7.690,27	2,41%	R\$26.999,30	8,46%	R\$11.452,31
TOTAL ACUMULADO		R\$319.174,28	100%		R\$7.690,27	2,41%	R\$34.689,57	10,87%	R\$46.141,88


 ALQMA FLEGLER GALVÃO
 ENGENHEIRO CIVIL: CREA - ES 041278/D

DEZEMBRO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: REFORMAS E BENFEITORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCAL: ROD. DES. EDISON QUEIROZ DO VALLE – ES-315, BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS



MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$7.386,06		R\$7.386,06		R\$7.386,06		R\$7.386,06		R\$7.386,06
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$2.980,02		R\$2.980,02		R\$2.980,02		R\$2.980,02		R\$2.980,02
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,94%	90,94%	0,00%	90,94%	9,06%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$466,84		R\$466,84		R\$46,52
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$1.954,50
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$835,40		R\$835,40		R\$835,40		R\$835,40		R\$835,40
0,00%	91,76%	0,00%	91,76%	0,00%	91,76%	0,00%	91,76%	8,24%	100,00%
	R\$4.861,56		R\$4.861,56		R\$4.861,56		R\$4.861,56		R\$5.297,85
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$17.254,27		R\$17.254,27		R\$17.254,27		R\$17.254,27		R\$17.254,27
33,33%	66,67%	33,33%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$3.669,78		R\$3.669,78		R\$11.009,35		R\$11.009,35		R\$0,00
48,90%	97,79%	0,00%	97,79%	0,00%	97,79%	0,00%	97,79%	2,21%	100,00%
	R\$7.166,63		R\$14.333,27		R\$14.333,27		R\$14.333,27		R\$323,75
40,87%	81,75%	0,00%	81,75%	0,00%	81,75%	0,00%	81,75%	18,25%	100,00%
	R\$162,86		R\$325,73		R\$325,73		R\$325,73		R\$72,73
100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	R\$3.217,81		R\$3.217,81		R\$3.217,81		R\$3.217,81		R\$3.217,81
81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	81,77%	18,23%	100,00%
	R\$6.679,72		R\$6.679,72		R\$6.679,72		R\$6.679,72		R\$1.489,30
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	66,67%	33,33%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$21.680,87		R\$21.680,87		R\$21.680,87
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$3.478,14
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$17.936,44
14,35%	14,35%	24,01%	38,36%	24,01%	62,38%	24,01%	86,39%	13,61%	100,00%
	R\$20.966,30		R\$20.966,30		R\$35.083,85		R\$56.050,15		R\$91.134,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$316,86
13,66%	28,11%	12,64%	40,75%	18,67%	59,42%	18,52%	77,94%	22,06%	100,00%
	R\$1.724,24		R\$3.549,53		R\$1.596,17		R\$5.145,70		R\$2.357,23
	R\$43.587,35		R\$40.349,80		R\$59.588,79		R\$59.102,73		R\$18.52%
	R\$89.729,23		R\$130.079,03		R\$189.667,82		R\$248.770,55		R\$70.403,73
									22,06%
									100,00%


 ALQMA FLEGLER GALVÃO
 ENGENHEIRO CIVIL: CREA - ES 041278/D

DEZEMBRO DE 2020