

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

**LOCAL:** RUA SÃO BENEDITO, S/N, BOA MIRA, BOA ESPERANÇA/ES

**PRAZO EXECUÇÃO:** 365 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$22.138,53	2,89%	30%	30%	70%	100%		100%		100%		100%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$9.369,46	1,22%	50%	R\$6.641,56	50%	R\$22.138,53	100%	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R\$54.877,69	7,16%	50%	R\$4.684,73	50%	R\$9.369,46	100%	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46
4	SUPER-ESTRUTURA	R\$143.301,78	18,69%	50%	R\$0,00	50%	R\$27.438,85	100%	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$40.636,30	5,30%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$71.650,89	R\$71.650,89	R\$71.650,89	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78
6	ESQUADRIAS	R\$45.781,83	5,97%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$4.063,63	R\$4.063,63	R\$20.318,15	R\$20.318,15	R\$24.381,78
7	COBERTURA	R\$65.619,10	8,56%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$16.485,99	2,15%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$93.599,29	12,21%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$16.485,99
10	PISOS	R\$63.253,89	8,25%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28.079,79	R\$28.079,79
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$29.266,98	3,82%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.976,17	R\$18.976,17
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$28.862,24	3,77%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.780,09	R\$8.780,09
13	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$2.510,24	0,33%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$33.734,65	4,40%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15	PINTURA	R\$45.130,61	5,89%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$68.060,48	8,88%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17	JARDIM	R\$3.940,74	0,51%	50%	R\$0,00	50%	R\$0,00	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL EM REAIS</b>		<b>R\$766.569,80</b>	<b>100%</b>	<b>1,48%</b>	<b>R\$11.326,29</b>	<b>1,48%</b>	<b>R\$47.620,55</b>	<b>7,69%</b>	<b>R\$99.089,74</b>	<b>R\$158.036,57</b>	<b>9,88%</b>	<b>R\$233.751,09</b>	<b>R\$92.640,19</b>	<b>R\$326.391,28</b>
<b>TOTAL EM PORCENTAGEM</b>				<b>1,48%</b>	<b>1,48%</b>	<b>6,21%</b>	<b>7,69%</b>	<b>12,93%</b>	<b>20,62%</b>	<b>9,88%</b>	<b>30,49%</b>	<b>12,09%</b>	<b>42,58%</b>	

Boa Esperança, 04 de agosto de 2021.

**VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

**LOCAL:** RUA SÃO BENEDITO, S/N, BOA MIRA, BOA ESPERANÇA/ES

**PRAZO EXECUÇÃO:** 365 DIAS



MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	89,00	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53	R\$0,00	R\$22.138,53
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46	R\$0,00	R\$9.369,46
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69	R\$0,00	R\$54.877,69
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78	R\$0,00	R\$143.301,78
	40%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$16.254,52	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30	R\$0,00	R\$40.636,30
	0%		0%		0%		0%		25%		25%		75%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.445,46	R\$11.445,46	R\$34.336,37	R\$45.781,83	R\$0,00	R\$45.781,83
	50%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$32.809,55	R\$32.809,55	R\$32.809,55	R\$65.619,10	R\$0,00	R\$65.619,10	R\$0,00	R\$65.619,10	R\$0,00	R\$65.619,10	R\$0,00	R\$65.619,10	R\$0,00	R\$65.619,10
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99	R\$0,00	R\$16.485,99
	30%		90%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$28.079,79	R\$56.159,57	R\$28.079,79	R\$84.239,36	R\$9.359,93	R\$93.599,29	R\$0,00	R\$93.599,29	R\$0,00	R\$93.599,29	R\$0,00	R\$93.599,29	R\$0,00	R\$93.599,29
	30%		60%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$18.976,17	R\$37.952,33	R\$25.301,56	R\$63.253,89	R\$0,00	R\$63.253,89	R\$0,00	R\$63.253,89	R\$0,00	R\$63.253,89	R\$0,00	R\$63.253,89	R\$0,00	R\$63.253,89
	30%		60%		40%		100%		100%		100%		100%
R\$8.780,09	R\$17.560,19	R\$11.706,79	R\$29.266,98	R\$0,00	R\$29.266,98	R\$0,00	R\$29.266,98	R\$0,00	R\$29.266,98	R\$0,00	R\$29.266,98	R\$0,00	R\$29.266,98
	0%		30%		30%		40%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$8.658,67	R\$8.658,67	R\$8.658,67	R\$17.317,34	R\$11.544,90	R\$28.862,24	R\$0,00	R\$28.862,24	R\$0,00	R\$28.862,24	R\$0,00	R\$28.862,24
	0%		0%		30%		30%		10%		40%		30%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$753,07	R\$753,07	R\$251,02	R\$1.004,10	R\$753,07	R\$1.757,17	R\$753,07	R\$2.510,24	R\$0,00	R\$2.510,24
	0%		0%		70%		70%		30%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23.614,26	R\$23.614,26	R\$10.120,40	R\$33.734,65	R\$0,00	R\$33.734,65	R\$0,00	R\$33.734,65	R\$0,00	R\$33.734,65
	0%		0%		30%		30%		10%		40%		80%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.539,18	R\$13.539,18	R\$4.513,06	R\$18.052,24	R\$18.052,24	R\$36.104,49	R\$9.026,12	R\$45.130,61	R\$0,00	R\$45.130,61
	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.060,48	R\$68.060,48
	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.940,74	R\$3.940,74
<b>R\$104.900,12</b>	<b>R\$431.291,40</b>	<b>R\$106.556,36</b>	<b>R\$537.847,75</b>	<b>R\$55.925,11</b>	<b>R\$593.772,86</b>	<b>R\$26.429,38</b>	<b>R\$620.202,24</b>	<b>R\$30.250,77</b>	<b>R\$650.453,01</b>	<b>R\$44.115,57</b>	<b>R\$694.568,58</b>	<b>R\$72.001,22</b>	<b>R\$766.569,80</b>
<b>13,68%</b>	<b>56,26%</b>	<b>13,90%</b>	<b>70,16%</b>	<b>7,30%</b>	<b>77,46%</b>	<b>3,45%</b>	<b>80,91%</b>	<b>3,95%</b>	<b>84,85%</b>	<b>5,75%</b>	<b>90,61%</b>	<b>9,39%</b>	<b>100,00%</b>

Boa Esperança, 03 de agosto de 2021.

**VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D