

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO VILA FERNANDES - BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$58.913,75	11,02%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$58.913,75	R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$16.123,42	3,02%	0,00%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
					R\$0,00	R\$16.123,42	R\$16.123,42		R\$16.123,42		R\$16.123,42
3	SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO	R\$79.626,83	14,89%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	55%
					R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$43.794,76	R\$43.794,76
4	CONTENÇÕES E FECHAMENTO LATERAL	R\$219.691,62	41,08%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$10.430,76	1,95%	0,00%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
					R\$0,00		R\$0,00	R\$10.430,76	R\$10.430,76		R\$10.430,76
6	REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$15.763,79	2,95%	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7	MOBILIÁRIO	R\$62.515,47	11,69%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8	PAISAGISMO	R\$10.260,37	1,92%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$38.569,37	7,21%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	37%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$14.270,67	R\$14.270,67
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.171,90	0,41%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$20.690,52	3,87%	11,44%	11%	3,13%	15%	2,02%	17%	10,74%	27%
				R\$2.367,00	R\$2.367,00	R\$647,61	R\$3.014,61	R\$417,95	R\$3.432,56	R\$2.222,16	R\$5.654,72
TOTAL EM REAIS		R\$534.757,80	100%	R\$61.280,74	R\$61.280,74	R\$16.771,03	R\$78.051,77	R\$10.848,71	R\$88.900,48	R\$60.287,59	R\$149.188,07
TOTAL EM PORCENTAGEM				11,46%	11,46%	3,14%	14,60%	2,03%	16,62%	11,27%	27,90%

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

DEZEMBRO de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO VILA FERNANDES - BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS



MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$16.123,42		R\$16.123,42		R\$16.123,42		R\$16.123,42
35%	90%	10%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$27.869,39	R\$71.664,15	R\$7.962,68	R\$79.626,83		R\$79.626,83		R\$79.626,83
100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$219.691,62	R\$219.691,62		R\$219.691,62		R\$219.691,62		R\$219.691,62
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$10.430,76		R\$10.430,76		R\$10.430,76		R\$10.430,76
0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
	R\$0,00		R\$0,00	R\$15.763,79	R\$15.763,79		R\$15.763,79
0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	53%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$33.133,20	R\$33.133,20
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8%	45%	10%	55%	0%	55%	0%	55%
R\$3.085,55	R\$17.356,22	R\$3.856,94	R\$21.213,15		R\$21.213,15		R\$21.213,15
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
49,10%	76%	1,55%	78%	2,95%	81%	6,20%	87%
R\$10.159,05	R\$15.813,76	R\$320,70	R\$16.134,47	R\$610,37	R\$16.744,84	R\$1.282,81	R\$18.027,65
R\$260.805,61	R\$409.993,67	R\$12.140,32	R\$422.134,00	R\$16.374,16	R\$438.508,16	R\$34.416,01	R\$472.924,17
48,77%	76,67%	2,27%	78,94%	3,06%	82,00%	6,44%	88,44%

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

DEZEMBRO de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO VILA FERNANDES - BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS**



MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75		R\$58.913,75
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$16.123,42		R\$16.123,42		R\$16.123,42		R\$16.123,42
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$79.626,83		R\$79.626,83		R\$79.626,83		R\$79.626,83
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$219.691,62		R\$219.691,62		R\$219.691,62		R\$219.691,62
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$10.430,76		R\$10.430,76		R\$10.430,76		R\$10.430,76
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$15.763,79		R\$15.763,79		R\$15.763,79		R\$15.763,79
47%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$29.382,27	R\$62.515,47		R\$62.515,47		R\$62.515,47		R\$62.515,47
10%	10%	90%	100%		100%		100%
R\$1.026,04	R\$1.026,04	R\$9.234,33	R\$10.260,37	R\$0,00	R\$10.260,37	R\$0,00	R\$10.260,37
0%	55%		55%	25%	80%	20%	100%
	R\$21.213,15	R\$0,00	R\$21.213,15	R\$9.642,34	R\$30.855,50	R\$7.713,87	R\$38.569,37
0%	0%		0%		0%	100%	100%
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.171,90	R\$2.171,90
5,59%	93%	1,73%	94%	1,90%	96%	3,65%	100%
R\$1.156,60	R\$19.184,25	R\$357,95	R\$19.542,20	R\$393,12	R\$19.935,32	R\$755,20	R\$20.690,52
R\$31.564,91	R\$504.489,08	R\$9.592,28	R\$514.081,35	R\$10.035,46	R\$524.116,82	R\$10.640,98	R\$534.757,80
5,90%	94,34%	1,79%	96,13%	1,88%	98,01%	1,99%	100,00%

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

DEZEMBRO de 2021