

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

SEDU-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIO NA EMPEIEF ANADYR MARQUIORI NA COMUNIDADE DE BELA VISTA

LOCAL: COMUNIDADE BELA VISTA – BOA ESPERANÇA - ES

PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	PROCESSO LICITATÓRIO				À EXECUTAR - QUADRA E VESTIÁRIO											
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5							
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %						
1	QUADRA POLIESPORTIVA																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$56.802,13	3,16%		0%		0%	38%	38%	38%	76%	24%	100%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$21.584,81	R\$21.584,81	R\$21.584,81	R\$43.169,62	R\$13.632,51	R\$56.802,13						
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$5.435,62	0,30%		0%		0%	47%	47%	53%	100%		100%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.554,74	R\$2.554,74	R\$2.880,88	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62						
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$70.134,93	3,90%		0%		0%		0%	38%	38%	62%	100%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$26.651,27	R\$26.651,27	R\$43.483,66	R\$70.134,93						
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$183.766,65	10,22%		0%		0%		0%	18%	18%	46%	64%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$33.078,00	R\$33.078,00	R\$84.532,66	R\$117.610,66						
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$52.508,13	2,92%		0%		0%		0%	18%	18%	27%	45%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.451,46	R\$9.451,46	R\$14.177,20	R\$23.628,66						
1.6	COBERTURA	R\$489.803,90	27,24%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS	R\$38.732,55	2,15%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.8	PISOS	R\$248.455,80	13,82%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.9	PINTURA	R\$94.441,14	5,25%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	R\$33.195,00	1,85%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$23.123,59	1,29%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$3.128,67	0,17%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.13	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$25.039,41	1,39%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$150.381,71	8,36%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
1.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$1.282,20	0,07%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
TOTAL QUADRA		R\$1.476.231,43	82,11%																
2	VESTIÁRIO																		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.224,06	0,07%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$3.191,71	0,18%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.3	INFRAESTRUTURA	R\$17.148,83	0,95%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.4	SUPRAESTRUTURA	R\$33.796,36	1,88%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$44.245,22	2,46%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.6	COBERTURA	R\$28.985,75	1,61%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS	R\$50.705,94	2,82%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.8	PISOS	R\$19.522,18	1,09%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.9	PINTURA	R\$18.780,82	1,04%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	R\$8.182,10	0,46%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.11	ESQUADRIAS	R\$29.426,25	1,64%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.12	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$54.293,35	3,02%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
2.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$12.193,78	0,68%		0%		0%		0%		0%		0%						
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00						
TOTAL VESTIÁRIO		R\$321.696,35	17,89%																
TOTAL EM REAIS		R\$1.797.927,78	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.139,55	R\$24.139,55	R\$93.646,42	R\$117.785,97	R\$155.826,02	R\$273.611,99						
TOTAL EM PORCENTAGEM				0,00%	0,00%	0,00%	R\$0,00	1,34%	1,34%	5,21%	6,55%	8,67%	15,22%						

MARÇO/2022


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

SEDU-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIO NA EMPEIEF ANADYR MARQUIORI NA COMUNIDADE DE BELA VISTA

LOCAL: COMUNIDADE BELA VISTA – BOA ESPERANÇA - ES

PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS



À EXECUTAR - QUADRA E VESTIÁRIO

MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13	R\$0,00	R\$56.802,13
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62	R\$0,00	R\$5.435,62
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93	R\$0,00	R\$70.134,93
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$66.155,99	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65	R\$0,00	R\$183.766,65
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$28.879,47	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13	R\$0,00	R\$52.508,13
	35%		70%		30%		100%		100%		100%		100%
R\$171.431,37	R\$171.431,37	R\$171.431,37	R\$342.862,73	R\$146.941,17	R\$489.803,90	R\$0,00	R\$489.803,90	R\$0,00	R\$489.803,90	R\$0,00	R\$489.803,90	R\$0,00	R\$489.803,90
	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$38.732,55	R\$38.732,55	R\$0,00	R\$38.732,55	R\$0,00	R\$38.732,55	R\$0,00	R\$38.732,55	R\$0,00	R\$38.732,55	R\$0,00	R\$38.732,55
	0%		0%		44%		44%		28%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$109.320,55	R\$109.320,55	R\$69.567,62	R\$178.888,18	R\$69.567,62	R\$248.455,80	R\$0,00	R\$248.455,80	R\$0,00	R\$248.455,80
	0%		0%		0%		0%		10%		10%		45%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.444,11	R\$9.444,11	R\$42.498,51	R\$51.942,63	R\$42.498,51	R\$9.444,11
	59%		59%		59%		59%		41%		100%		100%
R\$19.704,17	R\$19.704,17	R\$0,00	R\$19.704,17	R\$0,00	R\$19.704,17	R\$0,00	R\$19.704,17	R\$13.490,83	R\$33.195,00	R\$0,00	R\$33.195,00	R\$0,00	R\$33.195,00
	0%		0%		0%		0%		45%		45%		35%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.405,62	R\$10.405,62	R\$8.093,26	R\$18.498,87	R\$4.624,72	R\$23.123,59
	0%		0%		0%		0%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.128,67	R\$3.128,67	R\$0,00	R\$3.128,67	R\$0,00	R\$3.128,67
	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$25.039,41	R\$25.039,41	R\$0,00	R\$25.039,41		R\$25.039,41		R\$25.039,41		R\$25.039,41		R\$25.039,41
	0%		28%		28%		0%		28%		46%		64%
R\$0,00	R\$0,00	R\$42.106,88	R\$42.106,88	R\$0,00	R\$42.106,88	R\$27.068,71	R\$69.175,59	R\$27.068,71	R\$96.244,29	R\$27.068,71	R\$123.313,00	R\$27.068,71	R\$150.381,71
	0%		0%		0%		0%		0%		10%		10%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$128,22	R\$128,22	R\$1.153,98	R\$1.282,20
	0%		50%		50%		50%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$612,03	R\$612,03	R\$612,03	R\$1.224,06	R\$0,00	R\$1.224,06	R\$0,00	R\$1.224,06	R\$0,00	R\$1.224,06	R\$0,00	R\$1.224,06
	0%		45%		45%		45%		90%		10%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$1.436,27	R\$1.436,27	R\$1.436,27	R\$2.872,54	R\$319,17	R\$3.191,71	R\$0,00	R\$3.191,71	R\$0,00	R\$3.191,71	R\$0,00	R\$3.191,71
	0%		0%		44%		44%		88%		12%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.545,49	R\$7.545,49	R\$7.545,49	R\$15.090,97	R\$2.057,86	R\$17.148,83	R\$0,00	R\$17.148,83	R\$0,00	R\$17.148,83
	0%		0%		0%		38%		38%		76%		24%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.842,62	R\$12.842,62	R\$12.842,62	R\$25.685,23	R\$8.111,13	R\$33.796,36	R\$0,00	R\$33.796,36
	0%		0%		0%		10%		10%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.424,52	R\$4.424,52	R\$39.820,70	R\$44.245,22	R\$0,00	R\$44.245,22	R\$0,00	R\$44.245,22
	0%		0%		0%		0%		44%		44%		56%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.753,73	R\$12.753,73	R\$16.232,02	R\$28.985,75	R\$0,00	R\$28.985,75
	0%		0%		0%		0%		0%		10%		10%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.070,59	R\$5.070,59	R\$45.635,35	R\$50.705,94
	0%		0%		0%		0%		0%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.522,18	R\$19.522,18	R\$0,00	R\$19.522,18
	0%		0%		0%		0%		0%		11%		11%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.065,89	R\$2.065,89	R\$16.714,93	R\$18.780,82
	0%		0%		0%		7%		7%		34%		41%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$572,75	R\$572,75	R\$2.781,91	R\$3.354,66	R\$4.827,44	R\$8.182,10	R\$0,00	R\$8.182,10
	0%		0%		0%		0%		0%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$29.426,25	R\$29.426,25	R\$0,00	R\$29.426,25
	0%		0%		0%		31%		31%		9%		51%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.830,94	R\$16.830,94	R\$4.886,40	R\$21.717,34	R\$27.689,61	R\$49.406,95	R\$4.886,40	R\$54.293,35
	0%		0%		0%		0%		0%		25%		75%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.048,45	R\$3.048,45	R\$9.145,34	R\$12.193,78
	0%		0%		0%		0%		0%		0%		9%
R\$286.171,00	R\$559.783,00	R\$279.358,50	R\$839.141,50	R\$265.855,51	R\$1.104.997,01	R\$139.171,81	R\$1.244.168,82	R\$208.248,78	R\$1.452.417,60	R\$193.782,25	R\$1.646.199,84	R\$151.727,93	R\$1.797.927,78
15,92%	31,13%	15,54%	46,67%	14,79%	61,46%	7,74%	69,20%	11,58%	80,78%	10,78%	91,56%	8,44%	100,00%

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

MARÇO/2022