

## ESCOLA IZAURA (REFORMA)

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA - CNPJ:30.726.320/0001-94

OBRA: ESCOLA IZAURA (REFORMA)		DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2022 E DER-EDI AGOSTO/2022 31,96 % L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%			BDI:		CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS				RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES	
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
		R\$	%									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.001,20	2,59%	23.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	561,40	0,06%	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3	ESTRUTURAL	83.075,70	9,37%	16.615,14	33.230,28	33.230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	PAREDES E PAINÉIS	49.721,51	5,61%	0,00	0,00	12.430,38	12.430,38	12.430,38	12.430,38	0,00	0,00	
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	75.936,29	8,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,89	30.374,52	22.780,89	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	23.558,37	2,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,18	11.779,18	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
7	VIDROS E ESPELHOS	5.403,79	0,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,89	2.701,89	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.116,34	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,17	3.558,17	0,00	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
9	TETOS E FORROS	69.432,01	7,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716,01	34.716,01	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
10	REVESTIMENTOS	16.175,02	1,82%	0,00	0,00	0,00	4.852,51	6.470,01	4.852,51	0,00	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	
11	PISOS	78.917,44	8,90%	0,00	0,00	0,00	23.675,23	23.675,23	31.566,98	0,00	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	38.158,46	4,30%	0,00	0,00	0,00	9.539,62	9.539,62	9.539,62	9.539,62	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	151.007,48	17,03%	0,00	0,00	0,00	37.751,87	37.751,87	37.751,87	37.751,87	0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
14	COBERTURA	170.205,07	19,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.061,52	68.082,03	51.061,52	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	
15	OUTROS SERVIÇOS	76.472,80	8,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.236,40	38.236,40	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
16	PINTURA	11.312,00	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,60	4.524,80	3.393,60	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1.113,21	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,21	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	INCENDIO	5.736,99	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,50	2.868,50	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	

## ESCOLA IZAURA (REFORMA)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA - CNPJ:30.726.320/0001-94

OBRA: ESCOLA IZAURA (REFORMA)		DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2022 E DER-EDI AGOSTO/2022 31,96 % L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%			BDI:	CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS				RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES	
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
		R\$	%								
	TOTAL COM BDI	886.905,08	100,00%								
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		40.177,74	33.230,28	45.660,66	88.249,60	116.206,16	199.010,23	232.981,18	131.389,23
PORCENTAGEM		%		4,53%	3,75%	5,15%	9,95%	13,10%	22,44%	26,27%	14,81%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		40.177,74	73.408,02	119.068,68	207.318,28	323.524,44	522.534,67	755.515,85	886.905,08
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		4,53%	8,28%	13,43%	23,38%	36,48%	58,92%	85,19%	100,00%

---

**CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS**  
Engenheiro Civil- CREA-ES 011840/D  
ES-011840/D