



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Urbanização do Centro de Boa Esperança
Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES



MEDIDO NO MES				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14													
ACUMULADO NO MES					R\$ 122.586,03	R\$ 417.447,08	R\$ 293.952,75	R\$ 397.720,42	R\$ 397.720,42	R\$ 1.629.426,70	R\$ 2.027.147,12	R\$ 3.900.567,12	R\$ 2.110.047,91	R\$ 2.410.047,91	R\$ 2.660.209,19	R\$ 3.160.209,19	R\$ 3.625.918,12													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXEC. %		ACUM. %		EXEC. %		ACUM. %		EXEC. %		ACUM. %		EXEC. %		ACUM. %												
		R\$ 3.625.918,12	100,0%	3,38%	3,38%	11,51%	14,89%	8,11%	23,00%	10,97%	33,97%	10,97%	44,94%	10,97%	55,91%	10,77%	66,68%	6,65%	73,33%	6,65%	79,98%	7,18%	87,16%	7,18%	94,34%	5,67%	100,01%			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.010,42	2,10%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	6,33%	8,33%	
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS	R\$ 9.981,65	0,28%	4,99%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.253,25	0,42%	15,25%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 320.034,29	8,83%	96,01%	30%	224.024,00	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	TERRAPLENAGEM	R\$ 76.632,32	2,12%	-	-	38.616,16	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 297.350,50	8,20%	-	-	148.675,25	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.005.296,74	27,73%	-	-	-	-	100,529,67	10%	251.324,19	25%	251.324,19	25%	251.324,19	25%	150.794,51	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	CALÇADA	R\$ 933.763,76	25,75%	-	-	-	-	-	-	140.064,56	15%	140.064,56	15%	140.064,56	15%	233.440,94	25%	140.064,56	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	URBANISMO/PAISAGISMO	R\$ 473.258,42	13,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 337.848,13	9,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 80.288,64	2,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALIZAÇÃO		R\$ 3.625.918,12	100,0%	3,38%	3,38%	11,51%	14,89%	8,11%	23,00%	10,97%	33,97%	10,97%	44,94%	10,97%	55,91%	10,77%	66,68%	6,65%	73,33%	6,65%	79,98%	7,18%	87,16%	7,18%	94,34%	5,67%	100,0%			

Karen de Lima França

KAREN DE LIMA FRANÇA
 CREA ES 0051085/D
 América Latina Engenharia

PRESTAÇÃO DE CONTAS