

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: REFORMA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - FLORIANO DELLAPARTE MILANESE

LOCAL: BAIRRO VILA FERNANDES - BOA ESPERANÇA-ES

DATA BASE: SINAPI-SETEMBRO DE 2018 DESONERADO - IOPES-SETEMBRO DE 2018 **BDI:** 26,43%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$4.806,20	1,58%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$4.806,20					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.177,42	2,03%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$6.177,42					
3	FECHAMENTOS, PINTURA E ACABAMENTOS	R\$64.642,26	21,26%	0,00%	0,00%	63,16%	63,16%	0,00%	63,16%
						R\$40.829,41			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$139.722,66	45,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
								R\$69.861,33	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$2.043,87	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$24.796,87	8,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	COBERTURA E LAJE	R\$2.339,74	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	TETO	R\$16.815,09	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	PISO	R\$14.674,63	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	GARAGEM E PONTO DE ESPERA EXTERNO	R\$16.057,00	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	DIVERSOS	R\$11.623,78	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	LIMPEZA	R\$290,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL EM PERCENTUAL		100,00%		3,61%		13,43%		22,98%	
TOTAL EM PERCENTUAL ACUMULADO		100,00%		3,61%		17,04%		40,03%	
TOTAL EM REAIS		R\$303.989,52		R\$10.983,62		R\$40.829,41		R\$69.861,33	
TOTAL EM REAIS ACUMULADO		R\$ 303.989,52		R\$10.983,62		R\$51.813,03		R\$121.674,36	

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA ES 041278/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: REFORMA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - FLORIANO DELLAPARTE MILANESE

LOCAL: BAIRRO VILA FERNANDES - BOA ESPERANÇA-ES

DATA BASE: SINAPI-SETEMBRO DE 2018 DESONERADO - IOPES-SETEMBRO DE 2018 **BDI:** 26,43%

MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
0,00%	63,16%	0,00%	63,16%	36,84%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$23.812,85					
50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$69.861,33									
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$2.043,87							
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$24.796,87							
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$2.339,74							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$16.815,09					
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$14.674,63			
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$16.057,00			
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
								R\$11.623,78	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
								R\$290,00	
22,98%		9,60%		13,36%		10,11%		3,92%	
63,01%		72,61%		85,97%		96,08%		100,00%	
R\$69.861,33		R\$29.180,48		R\$40.627,94		R\$30.731,63		R\$11.913,78	
R\$191.535,69		R\$220.716,17		R\$261.344,11		R\$292.075,74		R\$303.989,52	

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA ES 041278/D