



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: Estação Transbordo de Resíduos Sólidos	BDI: 26,43%
Endereço: Zona Rural	Data Base: IOPES-SET 2018 SINAPI-SET 2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.143,84	2,00%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100,00%
				R\$ 2.143,84											
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$334,92	0,31%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100,00%
				R\$ 334,92											
3	ESTRUTURA	R\$60.589,32	56,54%	17%	17%	17%	33%	17%	50%	17%	67%	17%	83%	17%	100,00%
				R\$ 10.098,22		R\$ 10.098,22		R\$ 10.098,22		R\$ 10.098,22		R\$ 10.098,22		R\$ 10.098,22	
4	COBERTURA	R\$18.858,10	17,60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	67%	33%	100,00%
										R\$ 6.286,03		R\$ 6.286,03		R\$ 6.286,04	
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$21.662,30	20,22%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100,00%
						R\$ 4.332,46		R\$ 4.332,46		R\$ 4.332,46		R\$ 4.332,46		R\$ 4.332,46	
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$3.564,13	3,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%
														R\$3.564,13	
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 107.152,61	100,00%	11,74%	11,74%	13,47%	25,20%	13,47%	38,67%	19,33%	58,01%	19,33%	77,34%	22,66%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$107.152,61		R\$ 12.576,98		R\$ 14.430,68		R\$ 14.430,68		R\$ 20.716,71		R\$ 20.716,71		R\$ 24.280,85	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 12.576,98		R\$ 27.007,66		R\$ 41.438,34		R\$ 62.155,05		R\$ 82.871,76		R\$ 107.152,61	

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO

ENGº CIVIL: CREA ES 041278/D