

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

CR. Nº 858740-2017 - OPERAÇÃO 1038365-32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**1 - IDENTIFICAÇÃO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E COBERTURA DE ARQUIBANCADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)
PISTA DE SKATE											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.411,04	8,48%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$ 23.411,04							
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.136,74	0,77%	100%	100%		100%		100%		100%
				R\$ 2.136,74							
3	ESTRUTURAS	R\$ 55.148,33	19,97%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$ 27.574,17		R\$ 27.574,17					
4	FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E ACABAM	R\$ 23.536,55	8,52%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
						R\$ 11.768,28		R\$ 11.768,28			
5	PISO	R\$ 49.052,79	17,76%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
								R\$ 24.526,40		R\$ 24.526,40	
COBERTURA DA ARQUIBANCADA											
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.971,20	1,80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	INFRA E SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 26.605,35	9,63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	REVESTIMENTO	R\$ 22.457,54	8,13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	COBERTURA E DRENAGEM	R\$ 58.502,92	21,18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.373,73	3,76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL EM PERCENTUAL				19,23%	19,23%	14,24%	33,48%	13,14%	46,62%	8,88%	55,50%
TOTAL EM REAIS		R\$ 276.196,19	100%	R\$ 53.121,95		R\$ 39.342,44		R\$ 36.294,67		R\$ 24.526,40	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 276.196,19		R\$ 53.121,95		R\$ 92.464,39		R\$ 128.759,06		R\$ 153.285,45	

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 041278/D

BOA ESPERANÇA, AGOSTO DE 2019.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

CR. Nº 858740-2017 - OPERAÇÃO 1038365-32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**1 - IDENTIFICAÇÃO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E COBERTURA DE ARQUIBANCADA

MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)
PISTA DE SKATE											
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	100%		100%		100%		100%		100%		100%
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
COBERTURA DA ARQUIBANCADA											
100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$ 4.971,20											
50%		50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$ 13.302,68		R\$ 13.302,68									
0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$ 22.457,54							
0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	67%	33%	100%
						R\$ 19.500,97		R\$ 19.500,97		R\$ 19.500,97	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	67%	33%	100%
						R\$ 3.457,91		R\$ 3.457,91		R\$ 3.457,91	
6,62%	62,12%	4,82%	66,93%	8,13%	75,06%	8,31%	83,37%	8,31%	91,69%	8,31%	100,00%
R\$	18.273,88	R\$	13.302,68	R\$	22.457,54	R\$	22.958,88	R\$	22.958,88	R\$	22.958,88
R\$ 171.559,33		R\$ 184.862,00		R\$ 207.319,54		R\$ 230.278,42		R\$ 253.237,31		R\$ 276.196,19	

ALQMÂ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 041278/D

BOA ESPERANÇA, AGOSTO DE 2019.