

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - PROCURADORIA

LOCAL: BOA ESPERANÇA - ES

PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.196,70	9,13%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$2.098,35	R\$2.098,35	R\$2.098,35	R\$4.196,70	R\$0,00	R\$4.196,70	R\$0,00	R\$4.196,70	R\$0,00	R\$4.196,70	R\$0,00	R\$4.196,70
1.2	REFORMA	R\$32.190,49	70,03%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.047,62	R\$8.047,62	R\$8.047,62	R\$16.095,25	R\$8.047,62	R\$24.142,87	R\$8.047,62	R\$32.190,49
1.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$5.621,08	12,23%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%	0%	100%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.248,43	R\$2.248,43	R\$2.248,43	R\$4.496,86	R\$1.124,22	R\$5.621,08	R\$0,00	R\$5.621,08
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	R\$3.956,17	8,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.582,47	R\$1.582,47	R\$1.582,47	R\$3.164,94	R\$791,23	R\$3.956,17
<b>TOTAL EM REAIS</b>				R\$2.098,35	R\$2.098,35	R\$2.098,35	R\$4.196,70	R\$10.296,05	R\$14.492,75	R\$11.878,52	R\$26.371,28	R\$10.754,31	R\$37.125,58	R\$8.838,86	R\$45.964,44
<b>TOTAL EM PORCENTAGEM</b>		R\$45.964,44	100%	4,57%	4,57%	4,57%	9,13%	22,40%	31,53%	25,84%	57,37%	23,40%	80,77%	19,23%	100,00%

**VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

AGOSTO DE 2021