



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: Reforma de Campo de Futebol Society

Local: Rua da Igualdade, Bairro Boa Vista, Boa Esperança - ES

Data Base: IOPES-Janeiro de 2022 DER-ES-Julho de 2021 (atualizado pelo INCC até janeiro de 2022)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	LICITAÇÃO		SERVIÇOS A EXECUTAR							
				ABR/22 A MAI/22		JUN/22		JUL/22		AGO/22		SET/22	
				SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)	SIMPL. (%)	ACUM. (%)
	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.843,68	3,86%		0%	100%	100%		100%		100%		100%
						R\$ 2.843,68	R\$ 2.843,68	R\$ 0,00	R\$ 2.843,68	R\$ 0,00	R\$ 2.843,68	R\$ 0,00	R\$ 2.843,68
2	PINTURA	R\$12.331,83	16,72%		0%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	40%	100%
						R\$ 2.466,37	R\$ 2.466,37	R\$ 2.466,37	R\$ 4.932,73	R\$ 2.466,37	R\$ 7.399,10	R\$ 4.932,73	R\$ 12.331,83
3	ALAMBRADO	R\$54.604,01	74,04%		0%		0%	25%	25%	50%	75%	25%	100%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.651,00	R\$ 13.651,00	R\$ 27.302,01	R\$ 40.953,01	R\$ 13.651,00	R\$ 54.604,01
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$3.973,44	5,39%		0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%		100%
						R\$ 993,36	R\$ 993,36	R\$ 993,36	R\$ 1.986,72	R\$ 1.986,72	R\$ 3.973,44	R\$ 0,00	R\$ 3.973,44
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 73.752,96	100,00%		0,00%	8,55%	8,55%	23,20%	31,75%	43,06%	74,80%	25,20%	100%
TOTAL EM REAIS		R\$73.752,96				R\$ 6.303,41	R\$ 6.303,41	R\$ 17.110,73	R\$ 23.414,13	R\$ 31.755,09	R\$ 55.169,23	R\$ 18.583,73	R\$ 73.752,96
TOTAL ACUMULADO						R\$ 0,00	R\$ 6.303,41	R\$ 23.414,13	R\$ 55.169,23	R\$ 73.752,96			


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 050215/D

ABRIL DE 2022