



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	LOCAL: RUA PEDRO HERKENHOFF COM AV. DEMOCRATA - BOA ESPERANÇA - ES	DATA BASE: SINAPI MARÇO DE 2023 (SEM DESONERAÇÃO) - DER-ES MARÇO DE 2023 - DER-ES-JULHO DE 2022 (ATUALIZADO PELO INCC)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CRENILDA DA PENHA SILVA	DATA DO ORÇAMENTO: JUNHO DE 2023	BDI: 26,43%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	RS34.193,96	1,87%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	RS31.240,82	1,71%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	RS126.659,43	6,93%	80%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	SUPER-ESTRUTURA	RS231.002,91	12,64%	0%	0%	60%	60%	40%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
5	PAREDES	RS124.608,86	6,82%	0%	0%	70%	70%	30%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
6	ESQUADRIAS	RS88.568,57	4,85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	VIDROS E ESPELHOS	RS15.451,68	0,85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	COBERTURA	RS148.087,43	8,10%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS27.023,53	1,48%	0%	0%	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
10	REVESTIMENTO DE TETO	RS20.597,42	1,13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	REVESTIMENTO DE PAREDE	RS163.896,26	8,97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	20%	35%	30%	65%	35%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	RS130.652,07	7,15%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	RS64.348,22	3,52%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	20%	50%	20%	70%	20%	90%	10%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	RS72.676,88	3,98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA	RS128.436,89	7,03%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	20%	50%	20%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	30%	100%	0%	100%	0%	100%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	RS28.278,45	1,55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	PINTURA	RS165.826,89	9,07%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS	RS226.105,90	12,37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL EM PERCENTUAL		RS 1.827.656,17	100,00%	9,12%	9,12%	14,48%	23,61%	14,16%	37,77%	9,86%	47,63%	7,48%	55,11%	5,93%	61,04%	8,69%	69,73%	8,21%	77,93%	7,01%	84,95%	10,11%	95,05%	2,47%	97,53%	2,47%	100,00%
TOTAL EM REAIS		RS1.827.656,17		RS 166.762,32	RS 264.671,60	RS 431.433,92	RS 588.355,84	RS 725.117,96	RS 1.091.780,72	RS 1.005.018,88	RS 1.477.136,40	RS 1.643.351,36	RS 1.718.533,76	RS 1.777.719,20	RS 1.838.767,36	RS 1.899.913,92	RS 1.961.060,48	RS 2.022.207,04	RS 2.083.353,60	RS 2.144.500,16	RS 2.205.646,72	RS 2.266.793,28	RS 2.327.939,84	RS 2.389.086,40	RS 2.450.232,96	RS 2.511.379,52	RS 2.572.526,08
TOTAL ACUMULADO				RS 166.762,32	RS 431.433,92	RS 690.309,64	RS 870.562,95	RS 1.007.225,26	RS 1.115.548,58	RS 1.274.350,48	RS 1.424.371,61	RS 1.552.506,23	RS 1.737.213,81	RS 1.782.434,99	RS 1.827.656,17												

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-ES A63305-4