

ESCOLA PEQUENO POLEGAR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA - CNPJ:30.726.320/0001-94

OBRA: ESCOLA PEQUENO POLEGAR		DATA BASE: SINAPI ABR/2023 E LABOR ABR/2023 BDI: 33,25 % DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%			RESPONSÁVEL TÉCNICO:		VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA			CREA 050215/D - ES	
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
		R\$	%								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.342,68	1,50%	46.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	22.963,09	0,74%	22.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ESTRUTURAL	793.079,58	25,60%	158.615,92	317.231,83	317.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	306.040,39	9,88%	0,00	0,00	76.510,10	76.510,10	76.510,10	76.510,10	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	193.743,78	6,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,13	77.497,51	58.123,13	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	90.600,46	2,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,23	45.300,23	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
7	VIDROS E ESPELHOS	62.669,22	2,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.334,61	31.334,61	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	10.232,87	0,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,43	5.116,43	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
9	TETOS E FORROS	81.003,18	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.501,59	40.501,59
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
10	REVESTIMENTOS	203.657,66	6,57%	0,00	0,00	0,00	61.097,30	81.463,06	61.097,30	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
11	PISOS	253.426,10	8,18%	0,00	0,00	0,00	76.027,83	76.027,83	101.370,44	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	142.910,56	4,61%	0,00	0,00	0,00	35.727,64	35.727,64	35.727,64	35.727,64	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.723,74	5,80%	0,00	0,00	0,00	44.930,93	44.930,93	44.930,93	44.930,93	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
14	COBERTURA	264.302,00	8,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.290,60	105.720,80	79.290,60
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
15	OUTROS SERVIÇOS	183.047,88	5,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.523,94	91.523,94
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
16	PINTURA	131.034,00	4,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,20	52.413,60	39.310,20
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	23.768,74	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,74
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	26.379,48	0,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,74	13.189,74
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
19	INCENDIO	6.661,44	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,72	3.330,72
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

ESCOLA PEQUENO POLEGAR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA - CNPJ:30.726.320/0001-94

OBRA: ESCOLA PEQUENO POLEGAR		DATA BASE: SINAPI ABR/2023 E LABOR ABR/2023 BDI: 33,25 % BDI DIFERENCIADO:15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%			RESPONSÁVEL TÉCNICO:		VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA CREA 050215/D - ES				
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
		R\$	%								
20	SPDA	76.010,48	2,45%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.005,24 50,00%	38.005,24 50,00%
	TOTAL COM BDI	3.097.597,34	100,00%								
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		227.921,69	317.231,83	393.741,93	294.293,80	377.899,14	597.486,00	560.102,18	328.920,77
PORCENTAGEM		%		7,36%	10,24%	12,71%	9,50%	12,20%	19,29%	18,08%	10,62%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		227.921,69	545.153,52	938.895,45	1.233.189,25	1.611.088,38	2.208.574,39	2.768.676,57	3.097.597,34
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		7,36%	17,60%	30,31%	39,81%	52,01%	71,30%	89,38%	100,00%


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 Engenheiro Civil- CREA-ES 050215/D