


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO															
OBRA	REFORMA DA SEDE DA SEMUS														
LOCAL	BOA ESPERANÇA - ES														
DATA BASE	SINAPI SETEMBRO/2025 (S/ DESONERAÇÃO) - DER-JUN/2025 - ORSE - SET/2025 (ATUALIZADO PELO INCC)														
BDI	27,26%														
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 06 MESES															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		SERVIÇOS	%	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.028,48	1,07%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 3.028,48	R\$ 3.028,48		R\$ 3.028,48		R\$ 3.028,48		R\$ 3.028,48		R\$ 3.028,48		R\$ 3.028,48
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.575,69	6,24%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 8.787,85	R\$ 8.787,85	R\$ 8.787,85	R\$ 17.575,70		R\$ 17.575,70		R\$ 17.575,70		R\$ 17.575,70		R\$ 17.575,70
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.024,38	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -		R\$ -	R\$ 22.024,38	R\$ 22.024,38		R\$ 22.024,38		R\$ 22.024,38		R\$ 22.024,38
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.023,54	3,91%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 5.511,77	R\$ 5.511,77	R\$ 5.511,77	R\$ 11.023,54		R\$ 11.023,54		R\$ 11.023,54		R\$ 11.023,54		R\$ 11.023,54
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS	R\$ 19.757,89	7,01%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ 9.878,95	R\$ 9.878,95	R\$ 9.878,95	R\$ 19.757,89		R\$ 19.757,89		R\$ 19.757,89		R\$ 19.757,89
6	COBERTURA	R\$ 26.058,09	9,24%	50,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 13.029,05	R\$ 13.029,05	R\$ 10.423,24	R\$ 23.452,28	R\$ 2.605,81	R\$ 26.058,09		R\$ 26.058,09		R\$ 26.058,09		R\$ 26.058,09
7	PINTURA	R\$ 119.469,97	42,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%
					R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 47.787,99	R\$ 47.787,99	R\$ 47.787,99	R\$ 95.575,98	R\$ 23.893,99	R\$ 119.469,97
8	ESQUADRIAS (PORTAS)	R\$ 10.471,84	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -		R\$ -	R\$ 6.283,10	R\$ 6.283,10	R\$ 4.188,74	R\$ 10.471,84		R\$ 10.471,84		R\$ 10.471,84
9	ESQUADRIAS METÁLICAS (JANELAS)	R\$ 3.388,99	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -		R\$ -	R\$ 2.033,39	R\$ 2.033,39	R\$ 1.355,60	R\$ 3.388,99		R\$ 3.388,99		R\$ 3.388,99
10	PISOS	R\$ 15.999,50	5,68%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ 7.999,75	R\$ 7.999,75	R\$ 7.999,75	R\$ 15.999,50		R\$ 15.999,50		R\$ 15.999,50		R\$ 15.999,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	R\$ 22.243,34	7,89%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 6.673,00	R\$ 8.897,34	R\$ 4.448,67	R\$ 13.346,00		R\$ 13.346,00		R\$ 13.346,00	R\$ 8.897,34	R\$ 22.243,34
12	PLUVIAL	R\$ 3.823,62	1,36%	30,00%	30,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 1.147,09	R\$ 1.147,09		R\$ 1.147,09	R\$ 2.676,53	R\$ 3.823,62		R\$ 3.823,62		R\$ 3.823,62		R\$ 3.823,62
13	CANTEIROS E PAISAGISMO	R\$ 1.058,04	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.058,04	R\$ 1.058,04
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.947,41	2,11%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 5.947,41	R\$ 5.947,41
TOTAL EM REAIS		R\$ 281.870,78	100,00%	R\$ 33.728,56	R\$ 33.728,56	R\$ 49.274,55	R\$ 83.003,11	R\$ 57.950,58	R\$ 140.953,70	R\$ 53.332,32	R\$ 194.286,02	R\$ 47.787,99	R\$ 242.074,01	R\$ 39.796,78	R\$ 281.870,79
TOTAL EM PORCENTAGEM				11,97%	11,97%	17,48%	29,45%	20,56%	50,01%	18,92%	68,93%	16,95%	85,88%	14,12%	100,00%

DEZEMBRO DE 2025


LUÃ DE FREITAS EDUIRGES
GERENTE MUNICIPAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E URBANISMO
DECRETO Nº9.958/2025


ALQMA FLEGLER GALVÃO
ACESSOR ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E URBANISMO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 041278/D

